

Prefeitura Municipal de Cravinhos

NOME: FAPEM
DESCRIÇÃO: REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL
ENDEREÇO: RUA BONFIM, 51 - CENTRO - CRAVINHOS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO
1	Serviços Preliminares		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
2	Demolições		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
3	Fundação		50%	50%	50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
4	Estrutura		20%	20%	30%	50%	25%	75%	25%	100%		100%		100%		100%		100%
5	Paredes e painéis		10%	10%	30%	40%	30%	70%	20%	90%	10%	100%		100%		100%		100%
6	Revestimentos			0%		0%	30%	30%	50%	80%	20%	100%		100%		100%		100%
7	Pisos			0%		0%	20%	20%	40%	60%	40%	100%		100%		100%		100%
8	Lajes, Forros e coberturas			0%		0%	20%	20%	20%	40%	30%	70%	20%	90%	10%	100%		100%
9	Esquadrias, vidros, janelas, portas e divisórias			0%		0%		0%		0%		0%	60%	60%	40%	100%		100%
10	Mármore e granitos			0%		0%		0%		0%		0%	50%	50%	50%	100%		100%
11	Peças e acabamentos hidráulicos			0%		0%		0%		0%		0%	40%	40%	40%	80%	20%	100%
12.1	Água fria			0%		0%		0%		0%	15%	15%	35%	50%	50%	100%		100%
12.2	Esgoto			0%		0%		0%		0%	15%	15%	45%	60%	40%	100%		100%
12.3	Drenagem e escoamento de águas pluviais			0%		0%		0%	20%	20%	50%	70%	30%	100%		100%		100%
13	Instalações elétricas			0%		0%	20%	20%		20%		20%		20%	30%	50%	50%	100%
14	Pintura			0%		0%		0%		0%		0%		0%	35%	35%	65%	100%
15	Complementares			0%		0%		0%		0%		0%		0%	15%	15%	85%	100%
TOTAL		R\$	-															

TOTAL EXECUTADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
------------------------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

CRAVINHOS 11 DE FEVEREIRO DE 2022

ENG. CIVIL CREA