

**Prefeitura Municipal de Cravinhos**

**NOME:** FAPEM  
**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE ESPAÇO COMERCIAL  
**ENDEREÇO:** RUA BONFIM, 51 - CENTRO - CRAVINHOS/SP

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SERVIÇOS			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO
1	Serviços Preliminares	R\$ 7.644,46	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
2	Demolições	R\$ 12.054,19	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
3	Fundação	R\$ 59.575,42	50%	50%	50%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
4	Estrutura	R\$ 28.952,86	20%	20%	30%	50%	25%	75%	25%	100%		100%		100%		100%		100%
5	Paredes e painéis	R\$ 25.775,92	10%	10%	30%	40%	30%	70%	20%	90%	10%	100%		100%		100%		100%
6	Revestimentos	R\$ 17.648,41		0%		0%	30%	30%	50%	80%	20%	100%		100%		100%		100%
7	Pisos	R\$ 41.322,49		0%		0%	20%	20%	40%	60%	40%	100%		100%		100%		100%
8	Lajes, Forros e coberturas	R\$ 56.609,22		0%		0%	20%	20%	20%	40%	30%	70%	20%	90%	10%	100%		100%
9	Esquadrias, vidros, janelas, portas e divisórias	R\$ 60.364,21		0%		0%		0%		0%		0%	60%	60%	40%	100%		100%
10	Mármore e granitos	R\$ 4.506,67		0%		0%		0%		0%		0%	50%	50%	50%	100%		100%
11	Peças e acabamentos hidráulicos	R\$ 9.305,51		0%		0%		0%		0%		0%	40%	40%	40%	80%	20%	100%
12.1	Água fria	R\$ 7.155,04		0%		0%		0%		0%	15%	15%	35%	50%	50%	100%		100%
12.2	Esgoto	R\$ 8.250,24		0%		0%		0%		0%	15%	15%	45%	60%	40%	100%		100%
12.3	Drenagem e escoamento de águas pluviais	R\$ 27.515,28		0%		0%		0%	20%	20%	50%	70%	30%	100%		100%		100%
13	Instalações elétricas	R\$ 32.470,17		0%		0%	20%	20%		20%		20%		20%	30%	50%	50%	100%
14	Pintura	R\$ 28.335,79		0%		0%		0%		0%		0%		0%	35%	35%	65%	100%
15	Complementares	R\$ 32.076,81		0%		0%		0%		0%		0%		0%	15%	15%	85%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 459.562,68</b>																

<b>TOTAL EXECUTADO</b>	R\$	57.854,53	R\$	57.854,53	R\$	46.206,34	R\$	104.060,87	R\$	46.345,89	R\$	150.406,76	R\$	54.571,50	R\$	204.978,26	R\$	55.687,46	R\$	260.665,72	R\$	67.987,36	R\$	328.653,09	R\$	67.129,86	R\$	395.782,94	R\$	63.779,74	R\$	459.562,68
------------------------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------

Cravinhos, 11 de Fevereiro de 2022

Fernando Henrique de Almeida Brunhari  
 Engº Civil - CREA 5069703641