



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

ANEXO VI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS PARA A EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DA OBRA: "ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DO TIPO PRÉ-FABRICADAS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO "IN LOCO" EXCLUSIVAMENTE DA PARTE ESTRUTURAL (ESQUELETO DA CONSTRUÇÃO COMPOSTO DE PEÇAS ESTRUTURAIS E LAJES) DE 01 (UM) PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DE COMPLEXO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À SAÚDE DE CRAVINHOS, COMPOSTO DE 03 (TRÊS) PAVIMENTOS, SENDO ELES: SUBSOLO COM COTA ALTIMÉTRICA DE -4,20 M, TÉRREO COM COTA ALTIMÉTRICA DE 0,00 M E SUPERIOR COM COTA ALTIMÉTRICA DE 4,20 M, INCLUSIVE A FUNDAÇÃO DO PRÉDIO QUE É COMPOSTA DE ESTACAS DE HÉLICE CONTÍNUA DE Ø 30, 40 E 50 CM DE 8,00 M DE PROFUNDIDADE E BLOCOS DE FUNDAÇÃO APOIADOS SOBRE 02, 03 E 04 ESTACAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA HÁBIL FORNECIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS"

LOCAL: RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, Nº 300, ESQUINA COM A RUA LUIZ FRACON E RUA CERQUEIRA CESAR - MATRÍCULA DO IMÓVEL: 9.778  
BAIRRO: CENTRO

MUNICÍP: CRAVINHOS - SP

INTERES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Planejado / Proposto / Estimado com custos referenciais

Referência: Novembro / 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06							
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	69.533,38	100,00%				69.533,38																							
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	32.031,86	100,00%				32.031,86																							
3	FUNDAÇÕES	703.679,14	20,00%				140.735,83				80,00%				562.943,31															
4	SUPERESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	5.164.058,21					20,00%				1.032.811,65				40,00%				2.065.623,28				40,00%				2.065.623,28			
<b>TOTAL GERAL E MENSAL</b>		<b>5.969.302,59</b>	<b>4,06%</b>	<b>242.301,07</b>			<b>26,73%</b>	<b>1.595.754,96</b>			<b>34,60%</b>	<b>2.065.623,28</b>			<b>34,60%</b>	<b>2.065.623,28</b>														
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>4,06%</b>	<b>242.301,07</b>			<b>30,80%</b>	<b>1.838.056,03</b>			<b>65,40%</b>	<b>3.903.679,31</b>			<b>100,00%</b>	<b>5.969.302,59</b>														

Cravinhos - SP., 21 de dezembro de 2023.

EDSON AGUSTINETTI SALOMÃO  
Eng.º Civil - CREA 120.006.097-6  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura